

تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة برسم سنة 2022

الرقم الترتيبي	اسم المشروع	المكان	المستهدفون	حامل المشروع	الشركاء	تكلفة المشروع	نسبة تقدم الأشغال	ملاحظات
1	توسيع الوعاء العقاري للجماعة	النفود الترابي للجماعة	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	*****	8 000 000,00	10%	* تمت المصادقة على الاتفاقية اقتناء 3 عقارات بأولاد حموسة * تجري تسوية وضعية عدد من العقارات المنتزاع عليها من أجل ضمها إلى الأملاك الجماعية
2	بناء وتجهيز مقر الملحقة الإدارية الرابعة	تجزئة الحرية	مرتقفي جماعة جرسيف	وزارة الداخلية	وزارة الداخلية جماعة جرسيف	3 000 000,00	80%	المشروع في مراحل التشطيبات النهائية
3	تأهيل مدخل المدينة في اتجاه بركين	حي الشويبر	ساكنة مدينة جرسيف	وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)	وزارة الداخلية عمالة إقليم جرسيف المجلس الاقليمي لجرسيف جماعة جرسيف (التتبع)	25 000 000,00	10%	الدراسات متوفرة في انتظار الإعلان عن الصفقة
4	تأهيل مدخل المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 15.	طريق صاكة	ساكنة مدينة جرسيف	وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)	وزارة الداخلية عمالة إقليم جرسيف المجلس الاقليمي لجرسيف جماعة جرسيف (التتبع)	25 000 500,00	10%	الدراسات متوفرة في انتظار الإعلان عن الصفقة
5	تأهيل مدخل المدينة عبر شارع محمد السادس.	المدخل الشرقي لشارع محمد السادس	ساكنة مدينة جرسيف	وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)	وزارة الداخلية عمالة إقليم جرسيف المجلس الاقليمي لجرسيف جماعة جرسيف (التتبع)	51 646 260,00	10%	الدراسات متوفرة في انتظار الإعلان عن الصفقة
6	تأهيل حي الشويبر	حي الشويبر	ساكنة حي الشويبر	وزارة الإسكان وسياسة المدينة	وزارة الإسكان وسياسة المدينة المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء مجموعة شركة العمران (maitre d'oeuvre délégué)	50 850 000,00	0%	الاتفاقية في طور الإعداد
7	تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز	جميع أحياء المدينة ناقصة التجهيز بالمدينة	ساكنة هذه الأحياء	وزارة الإسكان وسياسة المدينة	وزارة الإسكان وسياسة المدينة مجموعة شركة العمران (maitre d'oeuvre délégué)	64 190 500,00	20%	تم استئناف الأشغال خلال شهر سبتمبر 2023 انطلاقا من حي سيدي موسى على أن تشمل باقي الأحياء المبرمجة
8	إنجاز نظام العنونة و الترتيم على صعيد جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	ساكنة الجماعة	جماعة جرسيف	*****	1 000 000,00	50%	*يجري الآن إخضاع الشطر الأول للمصادقة من طرف السلطة الإقليمية
9	حماية مدينة جرسيف من فيضانات نهر ملوية ومللو	ضفتي نهري ملوية ومللو	الأحياء المجاورة لضفتي النهرين	جهة الشرق	وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية): 7,80 مليون درهم جهة الشرق: 7,80 مليون درهم جماعة جرسيف: 7,80 مليون درهم عمالة إقليم جرسيف وزارة الاقتصاد والمالية وكالة الحوض الماني لملوية المجلس الاقليمي لجرسيف: 2,60 مليون درهم	26 000 000,00	0%	في انتظار المصادقة على الاتفاقية من طرف ولاية جهة الشرق
10	الدراسة المتعلقة بتهيئة ضفاف الأودية بالمدينة	ضفتي ملوية ومللو	الأحياء المجاورة لضفتي النهرين	الوكالة الحضرية الناظور الدريوش جرسيف	الوكالة الحضرية الناظور الدريوش جرسيف (الدراسة) جماعة جرسيف 250000,00	500 000,00	80%	الدراسة متوفرة في انتظار الإعلان عن الصفقة
11	النجاعة الطاقية	شبكة الإنارة العمومية بالجماعة	ساكنة الجماعة	جهة الشرق	جهة الشرق جماعة جرسيف وزارة الداخلية	40 000 000,00		
12	تشجير المحاور الأساسية بالمدينة	شوارع المدينة	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف م ج ت جرسيف الأخضر	1 000 000,00	0%	في انتظار توفر الإعتمادات المالية
13	إحداث متنفسات خاصة بالأطفال والشباب	مختلف أحياء المدينة	الشباب والأطفال	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	4 000 000,00	0%	في انتظار توفر الإعتمادات المالية

الرقم الترتيبي	اسم المشروع	المكان	المستهدفون	حامل المشروع	الشركاء	تكلفة المشروع	نسبة تقدم الأشغال	ملاحظات
14	مشروع بناء محطة معالجة المياه العادمة المتعلقة بمجزرة جرسيف	المجزرة الجديدة بالجل	ساكنة الإقليم	جماعة جرسيف		3 100 000,00	10%	*الدراسات الطبوغرافية والتقنية جاهزة في انتظار إيجاد حل لمشكل الربط الخارجي للمحطة بالتنسيق مع المصالح الخارجية والإعلان عن الصفقة
15	بناء مطرح عمومي جديد	قرب المطرح العمومي القديم	ساكنة جرسيف	م ج ت البيئة السليمة	وزارة الداخلية جهة الشرق م ج ت البيئة السليمة جماعة جرسيف جماعة هوارة أولاد رحو جماعة لمريجة جماعة صاكة	74 000 000,00	10%	الدراسات متوفرة
16	مشروع احداث مركز للتكوين لفائدة المجتمع المدني	شارع محمد الخامس او زنقة احفير	المجتمع المدني بجرسيف	جماعة جرسيف	*****	5 000 000,00	0%	
17	اقتناء جهاز الفحص بالصدى الخاص بالقلب والشرابين	المستشفى الإقليمي	ساكنة الاقليم	المجلس الإقليمي لجرسيف	المجلس الإقليمي لجرسيف	350 000,00	100%	مشروع منجز
18	مشروع بناء وتجهيز المسبح المغطى (نصف أولمبي)	حي بياضة	اطفال وشباب المدينة	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتعليم الأولي والرياضة	جماعة جرسيف (توفير العقار) عمالة إقليم جرسيف	12 000 000,00	85%	المشروع في مراحل متقدمة و عرف تأخرا بالنظر إلى التغير في حجم الأشغال
19	مشروع بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية	حي النجد	طلبة إقليم جرسيف	جهة الشرق	جهة الشرق: مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل: عمالة إقليم جرسيف: المواكبة و التنسيق جماعة جرسيف: اقتناء العقار	11 880 000,00	40%	توقفت الأشغال بسبب فسخ الصفقة
20	مشروع بناء مركز صحي لمرضى داء السل	المستشفى الإقليمي	ساكنة إقليم جرسيف	وزارة الصحة	وزارة صحة	3 018 208,00	100%	مشروع منجز
21	بناء وتجهيز مكتب حفظ الصحة لمجموعة الجماعات الترابية "البيئة السليمة"	بوسعة المكتب الصحي الجماعي بحي النجد + بناء و تجهيز محجز للكلاب الضالة بجوار المطرح	ساكنة الجماعات المنضوية بمجموعة الجماعات الترابية البيئة السليمة	المجلس الإقليمي	وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) 4000000,00 المجلس الإقليمي لجرسيف 300000,00 جماعة جرسيف، 500000,00 جماعة هوارة أولاد رحو، 300000,00 جماعة تادرت، 250000,00 جماعة لمريجة 150000,00 جماعة صاكة، 250000,00	5 750 000,00	0%	اتفاقية متوفرة في الموضوع
22	مشروع إعادة بناء المركز الصحي سيدي موحى ابن احمد	المركز الصحي سيدي موحى ابن احمد	ساكنة جرسيف	وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية (maitre d'ouvrage délégué)	وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية	3 500 000,00	100%	مشروع منجز
23	مشروع بناء مركز تشخيص سرطان الثدي و علق الرحم	قرب المستشفى الإقليمي	ساكنة إقليم جرسيف	جمعية لالة سلمى لمحاربة داء السرطان	وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جمعية لالة سلمى لمحاربة داء السرطان	2 500 000,00	100%	مشروع منجز
24	مشروع إعادة بناء السوق الجماعي المغطى	شارع الحسن الثاني	ساكنة الجماعة	وكالة تنمية أقاليم الشمال	وزارة الداخلية عمالة جرسيف المجلس الإقليمي لجرسيف جماعة جرسيف	10 000 000,00	100%	الأشغال منتهية و يجري الآن تحضير للصفقة الخاصة بكهربة البناية، التأخير في الكهرباء راجع إلى دخول قانون الصفقات العمومية الجديد حيز التنفيذ بإجراءات جديدة لسندات الطلب

الرقم الترتيبي	اسم المشروع	المكان	المستهدفون	حامل المشروع	الشركاء	تكلفة المشروع	نسبة تقدم الأشغال	ملاحظات
25	مشروع تأهيل وعصرنة السوق الأسبوعي	السوق الأسبوعي بجرسيف	ساكنة إقليم جرسيف	جهة الشرق	جهة الشرق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق جماعة جرسيف	22 000 000,00	5%	*تجري المصادقة على اتفاقية الشراكة
26	مشروع تغطية فناء الجماعة بالألواح الشمسية و تجهيز مقرها بشبكة الإنترنت و الهاتف ،العتاد المكتباتي و المعلوماتي	جماعة جرسيف	ساكنة الجماعة	جماعة جرسيف	*****	1 000 000,00	0%	في انتظار توفر الإعتمادات المالية
27	مشروع تهيئة المستودع الجماعي	المحجز الجماعي الحالي	ساكنة الجماعة	جماعة جرسيف	*****	2 260 000,00	10%	* الدراسات الطبوغرافية و الجيوتقنية جاهزة في انتظار استكمال التصور المعماري للمشروع من أجل الإعلان عن الصفقة
28	مشروع إحداث سوق لبيع السيارات	بجوار السوق الأسبوعي	ساكنة إقليم جرسيف	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	3 500 000,00	0%	في انتظار توفر الإعتمادات المالية
29	مشروع إعادة بناء محطة القطار القديمة	محطة القطار القديمة	ساكنة إقليم جرسيف	المكتب الوطني للسكك الحديدية	المكتب الوطني للسكك الحديدية	11 500 000,00	100%	*مشروع منجز
30	إعداد المخطط المديرى للسير و الجولان	جماعة جرسيف	ساكنة الجماعة	الوكالة الحضرية الناظور الدريوخ جرسيف	جماعة جرسيف الوكالة الحضرية للناظور دريوخ	500 000,00	90%	الدراسات في مراحل متقدمة
31	مشروع بناء ممر للراجلين فوق السكة الحديدية	بالقرب من محطة القطار	ساكنة الجماعة	المكتب الوطني للسكك الحديدية	المكتب الوطني للسكك الحديدية جماعة جرسيف	8 400 000,00	8%	* يجري الآن اخضاع ملحق الاتفاقية للمصادقة
32	مشروع إعادة تجهيز ملعب القرب بحي غياطة	ملعب بحي غياطة	شباب القطب الحضري غياطة	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جماعة جرسيف (التتبع)	2 000 000,00	60%	الأشغال جارية
33	النساء سباح فوق سور ملعب المسيرة الخضراء	ملعب المسيرة الخضراء	الجمعيات و الفرق الرياضية بالمدينة	جماعة جرسيف	جماعة جرسيف	100 000,00	0%	في انتظار توفر الإعتمادات المالية
34	تهيئة ملعب الشوبرير	حي الشوبرير	الجمعيات و الفرق الرياضية و شباب الحي	الجامعة الوطنية لكرة القدم	الجامعة الوطنية لكرة القدم جماعة جرسيف	10 000 000,00	90%	تمت تغطية الأرضية بالعشب الممتاز و الأشغال في مراحل التشطيبات النهائية
35	بناء و تأهيل ملاعب القرب	أحياء المدينة	الجمعيات و الفرق الرياضية و شباب الحي	الجامعة الوطنية لكرة القدم	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جماعة جرسيف (التتبع)	8 500 000,00	80%	تم تسلم عدد من هاته الملاعب بعد تأهيلها فيما لا تزال الأشغال مستمرة في البقية
36	بناء مركب سوسيو رياضي ودار الشباب بحي النكد	حي النكد	شباب الحي	وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	جماعة جرسيف جهة الشرق	3 500 000,00	40%	المشروع في طور الإنجاز
37	مشروع إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية	تجزئة الحرية قرب السوق الأسبوعي	حرفيو المدينة	وكالة تنمية أقاليم الشمال	وكالة تنمية أقاليم الشمال: 5 مليون درهم. غرفة التجارة التقليدية لجهة الشرق: 02 مليون درهم عمالة إقليم جرسيف: التتبع المجلس الإقليمي: 11,3 مليون درهم جماعة جرسيف: 4 مليون درهم جمعية الحرفيين 12,2 مليون درهم.	34 500 000,00	10%	يجري اقتناء الأرض و تحضير الصفقة
38	مشروع بناء مركب تجاري وسط المدينة مجهز بموقف تحت أرضي للسيارات (الدراسات المعمارية و التقنية)	وسط المدينة	ساكنة و تجار الجماعة	جماعة جرسيف	*****	3 750 000,00	0%	في انتظار دخول تصميم التهيئة الجديد حيز التنفيذ و توفر الاعتمادات المالية
39	مشروع بناء سوق السمك	شارع الحزام الكبير	بانعو السمك	جماعة جرسيف	*****	4 000 000,00	10%	الأشغال جارية